

BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẠM LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

| STT | Tên công trình | Tên chủ đầu tư | Cấp Quyết định đầu tư | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Nguyên nhân chậm lập Hồ sơ Quyết toán | Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân | Đề xuất hướng xử lý |
|-----|--|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Mương thoát nước và lát vỉa hè dọc đường trục chính (từ UBND xã đến cổng thôn Thanh Tiến), xã Đồng Môn (7858989) | UBND Xã Đồng Môn | UBND xã Đồng Môn | 2020 | 2020 | 3.730.988.239 | Công trình có giá trị lớn, kết cấu phức tạp, chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý và thẩm định quyết toán công trình | Chủ đầu tư | Đề xuất phòng Tài chính - Kế hoạch TP hỗ trợ thẩm định quyết toán |
| | Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng (7891715) | UBND Xã Đồng Môn | UBND TP Hà Tĩnh | 2021 | 2022 | 10.565.954.000 | Do Nhà thầu thi công Công trình chưa phối hợp hoàn thiện hồ sơ gửi Chủ đầu tư báo cáo nghiệm thu công trình | Đơn vị thi công và chủ đầu tư | Tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT chấp thuận nghiệm thu |
| | Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường tiểu học Đồng Môn (Cơ sở 1) | UBND Xã Đồng Môn | UBND TP Hà Tĩnh | 2022 | 2022 | 4.588.487.000 | Đã trình lập báo cáo công trình hoàn thành gửi Phòng QLĐT nhưng đến nay chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu | Chủ đầu tư và các phòng liên quan | Sau khi có VB chấp thuận nghiệm thu của TP xã sẽ trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định quyết toán |
| | Cải tạo Hồ chứa nước Đập Nghem xã Thạch Môn | UBND Xã Đồng Môn | UBND TP Hà Tĩnh | 2019 | 2022 | 14.956.187.000 | Đã trình lập báo cáo công trình hoàn thành gửi Phòng QLĐT nhưng đến nay chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu | Chủ đầu tư và các phòng liên quan | Sau khi có VB chấp thuận nghiệm thu của TP xã sẽ trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định quyết toán |

Đồng Môn, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Lập Biểu

Chủ Tịch

Trần Thị Thuận

Nguyễn Tuấn Anh

| |
|----------------|
| Ghi chú |
| |
| |
| |
| |