

Số: /BC-UBND

Thạch Linh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường BTXM TDP Hợp Tiến trên địa bàn phường Thạch Linh năm 2024.

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Tĩnh.

UBND phường Thạch Linh báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường giao thông BTXM TDP Hợp Tiến trên địa bàn phường Thạch Linh năm 2024. với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Tên công trình: Nâng cấp, thảm nhựa nóng đường giao thông BTXM TDP Hợp Tiến trên địa bàn phường Thạch Linh năm 2024.

2. Loại công trình: Công trình giao thông.

3. Cấp công trình: Cấp IV.

4. Dự án nhóm: C

5. Địa điểm xây dựng: Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh

6. Quy mô xây dựng công trình: Nâng cấp rải thảm nhựa theo kế hoạch giao tại các gồm 07 tuyến với tổng diện tích 11,624 m², trong đó:

1. Tổ dân phố Hợp Tiến:

Tuyến 01: Ngách 77/84 Lê Hồng Phong đến nhà anh Toàn, anh Hưng (l= 336m; bm= 5,0m; s= 1680 m²)

Tuyến 02: Tổ LG1: từ nhà ông Sơn đến nhà ông Hồng, ông Thi (l= 315m; bm= 4,0m; s= 1260 m²)

Tuyến 03: Tổ LG3: từ nhà anh Hà đến nhà chị Châu (l= 225m; bm= 5,0m; s= 1225 m²)

Tuyến 04: Tổ LG 4,6: Ngách 51/84 Lhp Nhà Anh Lệ Đến Nhà Anh Quỳnh (L= 763m; Bm= 4,43m; S= 3380 M²)

Tuyến 05: Tổ LG1: Từ Nhà Bà Xuân Đến Nhà Ông San, Ông Tỷ (L= 174m; Bm= 4,4m; S= 466 M²)

Tuyến 06: Tổ LG 8,10: Ngách 10 Đến Ngách 12, Ngõ 739 Trần Phú (L= 513m; Bm= 4,7m; S= 2412 M²)

Tuyến 07: Tổ LG 11: Ngõ 739 Trần Phú Đến Nhà Anh Nghĩa (L= 231m; Bm= 5,0m; S= 1155 M²)

* Kết cấu:

- Nền đường bằng bê tông xi măng đã ổn định hoặc rải base lu lèn đảm bảo kết cấu nền ổn định;

- Mặt đường rải thảm nhựa nóng (C12.5) dày 4cm trên lớp tưới nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m².

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 27/3/2024, ngân sách phường Thạch Linh và phần còn lại huy động đóng góp của nhân dân theo quy chế dân chủ cơ sở.

8. Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Linh.

9. Hình thức quản lý dự án: Thuê Tư vấn quản lý dự án.

10. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần TNHH Xây dựng và TM Nguyễn Hà .

- Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Quân Nguyễn.

- Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần xây dựng BK.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần Ân Phú Thịnh.

Cùng các thành phần Ban giám sát cộng đồng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Thạch Linh.

11. Ngày khởi công: ngày 12 tháng 8 năm 2024.

12. Ngày hoàn thành: ngày 04 tháng 10 năm 2024.

II. VỀ TIẾN ĐỘ, KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

1. Về tiến độ thi công công trình:

- Theo hợp đồng: kể từ ngày khởi công 12/8/2024 đến ngày 27/11/2024.

- Thực tế: Dự án hoàn thành đúng tiến độ.

2. Về khối lượng thi công công trình:

- Các khối lượng thi công đã hoàn thành cụ thể như sau:

Stt	Tên tuyến	Địa chỉ	Khối lượng theo đăng kí ban đầu (m ²)	Khối lượng thực tế thi công (m ²)	Ghi chú
1	Tuyến 01: Ngách 77/84 Lê Hồng Phong đến nhà anh Toàn, anh Hưng (l= 336m; bm= 5,0m; s= 1680 m ²)	TDP Hợp Tiến	1680	1680	
2	Tuyến 02: Tổ LG1: từ nhà ông Sơn đến nhà ông Hồng, ông Thi (l= 326m; bm= 4,2m; s= 1369 m ²)	TDP Hợp Tiến	1369	1369	
4	Tuyến 04: Tổ LG 4,6: Ngách 51/84 Lhp nhà anh Lệ đến nhà anh Quỳnh (L= 648m; Bm= 4,55m; S= 2948 M ²)	TDP Hợp Tiến	2948	2948	
5	Tuyến 05: Tổ LG1: Từ Nhà Bà Xuân Đến Nhà Ông San, Ông Tỷ (L= 208m; Bm= 4,8m; S= 995 M ²)	TDP Hợp Tiến	995	995	
6	Tuyến 06: Tổ LG 8,10: Ngách 10 Đến Ngách 12, Ngõ 739 Trần Phú (L= 491m; Bm= 4,71m; S= 2318 M ²)	TDP Hợp Tiến	2318	2318	
7	Tuyến 07: Tổ LG 11: Ngõ 739 Trần	TDP Hợp	1314	1314	

	Phú Đền Nhà Anh Nghĩa (L= 265m; Bm= 4,96m; S= 1314 M ²)	Tiền			
Tổng			10.624	10.624	

- Giá trị số tiền chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công: Phần huy động Nhân dân đóng góp theo quy chế dân chủ cơ sở.

3. Về chất lượng thi công: Đánh giá chất lượng thi công theo yêu cầu thiết kế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thi công và nghiệm thu để phục vụ kiểm tra gồm:

3.1 Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng

- Các tiêu chuẩn thi công xây dựng hiện hành.
- Các tài liệu liên quan.

3.2 Hồ sơ Thiết kế xây dựng công trình:

- Hồ sơ Thiết kế xây dựng công trình: Thuyết minh Thiết kế bản vẽ thi công, các bản vẽ thiết kế thi công, dự toán công trình, nghiệm thu thiết kế.

3.3 Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng

- Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
- Hồ sơ chất lượng công trình (nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, hồ sơ nghiệm thu khoan mẫu thí nghiệm bê tông nhựa).
- Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường.
- Nhật ký thi công.
- Công trình thi công đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế đã được duyệt.
- Bản vẽ hoàn công các bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện.
- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, Tổng nghiệm thu kỹ thuật công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

UBND phường Thạch Linh kính đề nghị Phòng quản lý đô thị sớm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND phường
- Lưu: VT, ĐCXĐ..

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Sơn